

東総地区広域市町村圏事務組合		工事番号		提出年月日	
事務局長	課長	課員		設計者	浄書校合
年度科目	令和6年度	一般廃棄物処理事業特別会計	第1款第2項第1目第14節		
<p>匝瑳中継施設仮設事務所設置工事</p> <p style="text-align: right;">設計書</p>					
工事場所			施工方法	請負	
	千葉県匝瑳市富岡484番地2ほか				
			工事日数	150	日間
工事費総額			円		
工事価格			円		
消費税相当額			円		

設 計 説 明	<p>匝瑳中継施設仮設事務所設置工事</p> <p>千葉県匝瑳市富岡484番地2ほか</p> <p>ユニットハウス設置工事（受付事務所・職員詰所・屋外トイレ） 1 式 電気・給排水工事 1 式</p>
備 考	<p>・内訳書及び単価表に記載する製品名、型番は参考とする。</p>

## 工事費内訳書

工事区分・工種・種別・細別	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
直接工事費					
ユニットハウス設置工事	1	式			第1号内訳書参照
電気・給排水工事	1	式			第2号内訳書参照
計					
共通費					
諸経費	1	式			第3号内訳書参照
計					
工事価格					
消費税相当額					消費税率10%
工事費計					







## 施工単価表

受付事務所

第1号単価表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
ユニットフレーム 47MSLL	2	棟			
片開きドアパネル MSLL	1	ヶ所			
窓パネル MSLL H1000 網戸付	1	ヶ所			
窓パネル MSLL H1300 網戸付	1	ヶ所			
間柱 MSLL	14	ヶ所			
壁パネル MSLL	13	ヶ所			
タイルカーペット MSLL	1	棟分			
ブラインド H1000	1	ヶ所			
ブラインド H1300	1	ヶ所			
スチールカウンター	1	ヶ所			
アルミ庇 (S) 片開き用	1	ヶ所			
アルミ庇 (L) 窓用	1	ヶ所			
面格子 H1300	1	ヶ所			
エアコン 5.6kw 単相200V	1	ヶ所			
プロペラファン 20cm	1	ヶ所			





施工単価表

職員詰所

第2号単価表

名称・規格など	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
ユニットフレーム 47MSLL	3	棟			
片開きドアパネル MSLL	1	ヶ所			
窓パネル MSLL H1000 網戸付	1	ヶ所			
窓パネル MSLL H1300 網戸付	2	ヶ所			
間柱 MSLL	14	ヶ所			
壁パネル MSLL	13	ヶ所			
タイルカーペット MSLL	3	棟分			
玄関タタキ	1	ヶ所			
ブラインド H1000	1	ヶ所			
ブラインド H1300	2	ヶ所			
アルミ庇 (S) 片開き用	1	ヶ所			
面格子 H1000	1	ヶ所			
面格子 H1300	2	ヶ所			
キッチンカプセル MSLL	1	基			
エアコン 8.0kw 単相200V	1	ヶ所			





## 施工単価表

基礎工事

第4号単価表

名称・規格など	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備 考
舗装版切断 As	1	式			
舗装版撤去 As	65	m <sup>2</sup>			
舗装版積込・運搬・処分 As	25	t			
発生土運搬処分	9	m <sup>3</sup>			
丁張	1	式			
アンカーセット	1	式			
面木	1	式			
ポンプ車	3	回			
F 1 基礎 受付事務所9.0m、職員詰所12.8m、屋外トイレ4.5m	26.3	m			
F 2 基礎 受付事務所4.5m、職員詰所6.4m、屋外トイレ2.3m	13.2	m			
基礎周囲コンクリート 受付事務所11.0m <sup>2</sup> 、職員詰所15.0m <sup>2</sup> 、屋外トイレ4.0m <sup>2</sup>	30	m <sup>2</sup>			
玄関ポーチ 受付事務所1	1	ヶ所			
玄関ポーチ 受付事務所2・職員詰所	2	ヶ所			
玄関ポーチ 屋外トイレ	1	ヶ所			
計					



## 施工単価表

電気工事

第6号単価表

名称・規格など	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1号柱建柱 職員詰所付近	1	本			
装柱材	1	式			
支線材 表わし(防護管無し)	1	式			
簡易基礎工事	1	式			
メーター板取付	1	式			
引込開閉器盤取付 樹脂製防水箱	1	式			
幹線	1	式			
申請書類手数料 電灯10kva	1	式			
職員詰所電源供給 分電盤	3	ヶ所			
屋外トイレ詰所電源供給 分電盤(職員詰所経由)	2	ヶ所			
受付事務所電源供給 分電盤2箇所(単管)	1	式			
計量器電源供給 制御盤1箇所(受付事務所経由)	1	式			
誘導標識	2	ヶ所			
消火器	1	台			
計					



### 施工単価表

給水工事

第8号単価表

名称・規格など	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備 考
舗装版切断～仮復旧工事 引込	1	式			
引込資材	1	式			
配管工事 引込・水圧試験費含む	1	式			
仮設工事 引込	1	式			
安全管理 誘導員等	1	式			
本復旧工事 引込	1	式			
設計・申請費	1	式			
舗装版切断～仮復旧工事 敷地内	1	式			
水道用硬質塩化ビニール管 HIVP20	20	m			
継手接合品 GV20	1	式			
配管工事 敷地内	1	式			
計					



施工単価表

排水工事

第9号単価表

名称・規格など	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
硬質塩化ビニール管 VU50	2	m			
硬質塩化ビニール管 VU75	12	m			
硬質塩化ビニール管 VU100	14	m			
硬質塩化ビニール管 VU150	4	m			
硬質塩化ビニール管 継手接合品	1	式			
小口径汚水枡 150型	6	ヶ所			
配管工事	1	式			
雨水枡 300型	3	ヶ所			
側溝接続 モルタル補修含む	1	式			
本復旧工事	1	式			
計					





